

2022年9-10月

サンコーポ浦安C2棟外階段延命補修工事 工事予定表

協榮工業株式会社

日	月	火	水	木	金	土
8/28	29 E3棟外階段 外部足場解体	30 E3棟外階段 外部足場解体	31 E3棟足場解体材 C2棟1階へ移動	9/1 各階エレベーターホール 資材仮置き	2 各階共用廊下 封鎖措置	3 12-1階 床先行防水作業
終日通行止め						
4 全 休	5 外部足場組立	6 外部足場組立	7 外部足場組立	8 12-1階 手摺切断/溶接作業	9 12-1階 手摺切断/溶接作業	10 12-7階 先行塗装作業
終日通行止め						
11 全 休	12 12-11階 鉄部外作業	13 12-11階 鉄部塗装作業	14 12-11階 鉄部塗装作業	15 10-9階 鉄部外作業	16 10-9階 鉄部塗装作業	17 10-9階 鉄部塗装作業
終日通行止め						
18 全 休	19 全 休	20 8-7階 鉄部外作業	21 8-7階 鉄部塗装作業	22 8-7階 鉄部塗装作業	23 全 休	24 6-3階 先行塗装作業
終日通行止め						
25 全 休	26 6-5階 鉄部外作業	27 6-5階 鉄部塗装作業	28 6-5階 鉄部塗装作業	29 4-3階 鉄部外作業	30 4-3階 鉄部塗装作業	10/1 4-3階 鉄部塗装作業
終日通行止め						
2 全 休	3 12-1階 手摺/躯体塗装作業	4 12-1階 手摺/躯体塗装作業	5 12-1階 手摺/躯体塗装作業	6 12-1階 手摺/躯体塗装作業	7 12-1階 手摺/躯体塗装作業	8 12-1階 手摺/躯体塗装作業
終日通行止め						
9 全 休	10 全 休	11 12-1階 手摺/躯体塗装作業	12 1階 床防水前下地工事	13 12-7階 床防水作業	14 12-7階 床防水作業	15 6-1階 床防水作業
終日通行止め						
16 全 休	17 6-1階 床防水作業	18 AM:外コンクリート/是正 PM:完了検査	19 外部足場解体	20 外部足場解体	21 外部足場解体	22 各階共用廊下 封鎖解除
28 全 休	24 (悪天候予備日)	25 (悪天候予備日)	26 (悪天候予備日)	27 (悪天候予備日)	28 (悪天候予備日)	29 (悪天候予備日)