2022年7-8月

サンコーポ浦安E3棟外階段延命補修工事 工事予定表

協榮工業株式会社

日	月	火	水	木	金	土
7/3	4 D1棟外階段 外部足場解体	5 D1棟外階段 外部足場解体	6 D1棟外階段 外部足場解体	7 D1棟足場解体材 E3棟1階へ移動	8 各階ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ 資材仮置き	9 各階共用廊下 封鎖措置 終日通行止め
10 全　休	11 外部足場組立	12 外部足場組立	13 外部足場組立	14 12-1階 床先行防水作業	15 12-1階 手摺切断/溶接作業	16 12-1階 手摺切断/溶接作業
終日通行止め						
17 全　休	18 全　休	19 12-11階 鉄部ｹﾚﾝ作業	20 12-11階 鉄部塗装作業	21 12-11階 鉄部塗装作業	22 (悪天候予備日)	23 全　休
終日通行止め						
24 全　休	25 10-9階 鉄部ｹﾚﾝ作業	26 10-9階 鉄部塗装作業	27 10-9階 鉄部塗装作業	28 8-7階 鉄部ｹﾚﾝ作業	29 8-7階 鉄部塗装作業	30 8-7階 鉄部塗装作業
終日通行止め						
31 全　休	8/1 12-7階 床防水作業	2 12-7階 床防水作業	3 6-5階 鉄部ｹﾚﾝ作業	4 6-5階 鉄部塗装作業	5 6-5階 鉄部塗装作業	6 1階 床防水前下地工事
終日通行止め						
7 全　休	8 4-3階 鉄部ｹﾚﾝ作業	9 4-3階 鉄部塗装作業	10 4-3階 鉄部塗装作業	11 全　休	12 6-1階 床防水作業	13 全　休
終日通行止め						
14 全　休	15 全　休	16 6-1階 床防水作業	17 AM:階数表示取付 PM:事前検査	18 AM:ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ/是正 PM:完了検査	19 夏祭り対応 1階のみ通行可能措置	20 全　休 (夏祭り1階のみ通行可)
終日通行止め						
21 全　休 (夏祭り1階のみ通行可)	22 外部足場解体	23 外部足場解体	24 外部足場解体	25 外部足場解体 (予備日)	26 E3棟足場解体材 C2棟1階へ移動	27 各階共用廊下 封鎖解除
終日通行止め						
28	29 (悪天候予備日)	30 (悪天候予備日)	31 (悪天候予備日)	9/1 (悪天候予備日)	2 (悪天候予備日)	3 (悪天候予備日)